



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ESTADO DE SÃO PAULO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30	60	90
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	2.288,19	1,53%	2.288,19		
2	SERVIÇOS INICIAIS	267,98	0,18%	267,98		
3	INFRAESTRUTUTA	3.533,96	2,36%	3.533,96		
4	SUPERESTRUTURAS	586,97	0,39%	293,49	293,49	
5	PAREDES E PAINEIS	10.552,81	7,04%		10.552,81	
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.442,62	2,96%		4.442,62	
7	ESQUADRIAS METALICAS	2.504,41	1,67%		2.504,41	
8	COBERTURA	17.134,58	11,43%	8.567,29	8.567,29	
9	REVESTIMENTO DE TETO	2.972,26	1,98%	1.486,13	1.486,13	
10	REVESTIMENTO PARTEDES INTERNAS	14.544,56	9,70%		7.272,28	7.272,28
11	REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS	4.800,25	3,20%		2.400,13	2.400,13
12	PISOS INTERNOS	7.985,67	5,33%			7.985,67
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.661,30	7,11%	5.330,65	5.330,65	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.366,73	4,25%		3.183,37	3.183,37
15	PINTURA	5.654,71	3,77%			5.654,71
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.169,55	2,11%			3.169,55
17	MURO DE ARRIMO	27.620,68	18,42%	13.810,34	13.810,34	
18	MURO DE FECHAMENTO	24.832,70	16,56%	12.416,35	12.416,35	
	<b>TOTAL PERÍODO</b>			<b>47.994,36</b>	<b>72.259,85</b>	<b>29.665,70</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>149.919,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.994,36</b>	<b>120.254,21</b>	<b>149.919,91</b>