



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Conclusão da Construção de Unidade Básica de Saúde

LOCAL: Jardim Santa Paula / Jardim Santa Marta / Jardim Saulo

Item	Descrição das Etapas	Valor	Porc.	Prazo em Dias				
				0	30	60	90	120
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	4.704,30		3.575,27	376,34	376,34	376,34	
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	27.274,49			27.274,49			
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.222,57			49.222,57			
8	VIDROS	13.008,28			13.008,28			
9	COBERTURA	14.125,67		14.125,67				
10	REVESTIMENTO DE TETO	4.533,11		4.533,11				
12	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	15.404,30			15.404,30			
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	7.510,04		7.510,04				
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.674,97				28.674,97		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.371,00				27.371,00		
16	PINTURA	14.153,20				14.153,20		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.488,73				18.146,62		42.342,11
TOTAIS		266.470,65	0%	29.744,08	105.285,98	88.722,13	42.718,46	
TOTAIS ACUMULADOS				29.744,08	135.030,06	223.752,20	266.470,65	