

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA : Construção de Unidade Básica de Saúde - 443,88m²

LOCAL: Rua Roberto Gallo - Jardim Residencial Imperial

PROPR. : Prefeitura do Município de Leme

Item	Descrição das Etapas	Valor	Porc.	Prazo em Dias									
				0	30	60	90	120	150	180	210		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	10.558,55	1,18%	10.558,55									
2	DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM	20.726,96	2,32%	20.726,96									
3	INFRA-ESTRUTURA	76.969,55	8,62%	46.181,73	30.787,82								
4	SUPERESTRUTURA	74.964,87	8,40%		44.978,92	29.985,95							
5	PAREDES E PAINÉIS	62.322,52	6,98%		12.464,50	49.858,01							
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.804,78	1,66%			4.934,93					9.869,85		
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	32.649,59	3,66%				8.162,40	24.487,19					
8	VIDROS	15.263,82	1,71%								15.263,82		
9	COBERTURA	68.303,31	7,65%				27.321,33	40.981,99					
10	REVESTIMENTO DE TETO	27.278,44	3,06%					6.819,61	20.458,83				
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	79.342,53	8,89%					19.835,63	59.506,89				
12	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	56.141,15	6,29%						28.070,58	28.070,58			
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	90.715,17	10,16%					38.877,93	38.877,93	12.959,31			
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.344,04	4,52%					11.526,87	5.763,43	17.290,30	5.763,43		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.300,33	5,52%					8.216,72	8.216,72	16.433,44	16.433,44		
16	PINTURA	28.847,85	3,23%							9.615,95	19.231,90		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	144.050,71	16,14%						20.578,67	61.736,02	61.736,02		
TOTAIS		892.584,15	100%	77.467,24	88.231,25	120.262,61	150.745,94	181.473,06	171.239,26	103.164,79			
SUB TOTAIS MED. MENSAIS		892.584,15		77.467,24	88.231,25	120.262,61	150.745,94	181.473,06	171.239,26	103.164,79			
TOTAIS ACUMULADOS				77.467,24	165.698,48	285.961,09	436.707,04	618.180,09	789.419,36	892.584,15			

Leme, Fevereiro de 2018
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO